

INFORME CONSTRUCCION CERRAMIENTO PUESTO DE SALUD "PUSIR GRANDE" Marzo 2016

Participantes

Comunidad: Noemi Bolaños – presidenta del comité de salud, Enrique Salazar –presidente del cabildo de Pusir Grande y miembro del comité de salud.

Puesto de Salud: Dr. Francisco Jiménez, Lcda. Shirley Garzón.

FEDICE: equipo técnico y administrativo

Voluntarios Estados Unidos: Líder grupo: Larry

Obra

Construcción de cerramiento mixto de muro de concreto ciclópeo y malla metálica galvanizada.

Medida

142.80 metros lineales de construcción.

Presupuesto estimado:

Al inicio del trabajo fue asignado un presupuesto de \$ 5006.01 dólares para la compra de materiales y pago de mano de obra de maestros.

Actividades

1. Limpieza de área del puesto de salud.



Esta actividad fue efectuada por los habitantes de Pusir Grande, a través mingas programadas por el comité de salud local.

2. Derrocamiento de muro antiguo.



Derrocamos 34.27 metros cúbicos de muro ciclópeo. 142.80 metros x 0.40 metros de ancho x 0.60 metros de alto.

3. Fundición de cimientos.



Fundimos 22.84 metros cúbicos de cimientos. 142.80 metros x 0.40 metros profundo x 0.40 metros de ancho.

4. Fundición de nuevo muro de concreto ciclópeo.



Fundimos 21.42 metros cúbicos de muro ciclopeo. 142.80 metros x 0.30 de ancho x 0.50 metros de alto.

5. Templado de malla metálica.



Reutilizamos el 85% (120.80 metros) de malla antigua que estaba en buenas condiciones. Cambiamos 22 metros de malla en el frente del puesto de salud.

Costo de la obra

Con fecha 14 de marzo terminamos la ejecución el proyecto de construcción con un costo de \$ 5 210.30 dólares, de los cuales distribuimos entre la compra de materiales, pago de mano de obra maestros. Con la participación de la comunidad y de los voluntarios de Estados Unidos logramos una disminución de \$ 514 dólares en el costo de mano de obra.

RESUMEN DEL COSTO OBRA	
DESCRIPCION	VALOR
mano de obra	2,342.00
materiales	2,868.30
COSTO OBRA	\$ 5,210.30

Evaluación

Financiera. Tenemos una variación del 4% entre el costo estimado al inicio de la obra y el costo real al cierre del proyecto, lo cual se encuentra dentro de los parámetros técnicos (5%).

DESCRIPCION	VALOR	VARIACION
costo estimado	5,006.01	4%
costo real	5,210.30	

Social. El involucramiento de los habitantes de Pusir Grande fue positivo. Si bien faltó mayor participación de la gente joven, debemos mencionar que las personas adultas trabajaron responsablemente.

Económica. La comunidad cubrió el costo de alimentación de los maestros durante los quince días que duró el trabajo. El ahorro por esto asciende a \$ 450 dólares. 15 días x \$ 2.5 costo por cada comida por persona x 4 personas x 3 comidas al día.

Impacto

Con la construcción del cerramiento del Puesto de salud en Pusir Grande logramos un impacto positivo en el bienestar de comunidad, por cuanto proporcionamos mayor seguridad a los bienes que son utilizados para la prestación de los servicios de salud, que beneficia a las 200 familias que habitan en el sector.

Elaborado por:
Alejandro Pacheco